



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



POIS.02.01.00-001/09 - BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA M. KIELCE I POW. KIELECKIEGO W PROMNIKU K/KIELC

Projekt promocyjno-informacyjny:

Prowadzenie w latach 2014-2015 medialnej kampanii promocyjno-informacyjnej związanej z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”

Zamawiający:

BENEFICJENT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UE
POIS.02.01.00-00-001/09
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami,
ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce

Wykonawca:

**KAMEROWNIA Kopijkowska-Harczuk
Karolina**
Os. Na Stoku 69/8, 25-437 Kielce

PGO Sp. z o.o. KIELCE

OTRZYMANO

dn. 06.08.14

L. dz. 103/1400 ... podpis

**MIESIĘCZY RAPORT
NR V/2014**

za okres: 1.08.2014-31.08.2014



Zakres Raportu

Raport miesięczny został przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową z dnia 11 marca 2014 roku na realizację usługi w zakresie promocji i informacji Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” w latach 2014-2015. Niniejszy raport obejmuje okres od 1.08.2014 roku do 31.08.2014 roku.

Celem raportu jest poinformowanie Zamawiającego o przeprowadzonych przez Wykonawcę działaniach promocyjno-informacyjnych w danym okresie, a także zebraniu wszelkich wydarzeń związanych z Projektem.

Raport za okres 1.08.2014-31.08.2014

Kontrola budowy obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach nie wykazuje uchybień

W wyniku skarg Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie do Nadzoru Budowlanego (GINB i PINB) Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę robót budowlano-montażowych Projektu. Kontrola nie potwierdza zarzutów PIGE i nie stwierdza naruszeń Prawa Budowlanego (Protokół z kontroli dołączony do raportu poniżej). Z powodu uporczywych skarg PIGE kierowanych do wszelkiego rodzaju organów, urzędów i instytucji państwowych, zawierających pomówienia o niezgodnej z prawem działalności PGO Spółka z o.o. w związku z realizacją i finansowaniem Projektu, Spółka podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy naruszeń dobrego imienia Spółki do Sądu Okręgowego w Warszawie. W sprawie tej Spółkę decyduje się reprezentować „T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkański, J. Górski” Spółka Komandytowa z Krakowa.



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KIELCACH
25-211 Kielce, ul. Wrzosewa 44
tel. 41 200 16 88, fax 41 200 16 97

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

W dniu 31.07.2014 r. roku dokonano kontroli budowy obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku, gm. Strawczyn.

w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1409)

Kontroli dokonał (li) przedstawiciel (e) organu (ów) państwowego nadzoru budowlanego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1) mgr inż. Ryszard Zgiep | organ PINB w Kielcach |
| stan. służbowe P.I.N.B. | nr upr. bud KL 24/88 |
| 2) mgr inż. Edward Rycerski | organ PINB w Kielcach |
| stan. służbowe inspektor nadz. bud. | nr upr. bud WBP-II-K-8386/RA/93/83 |

w obecności (imię i nazwisko, charakter uczestnictwa w kontroli):

- 1) Jarosław Ambroży – kierownik budowy.....
- 2) Wojciech Frej – inspektor nadzoru inwestorskiego.....
- 3) Sławomir Wnuk - kierownik JRP - przedstawiciel inwestora P.G.O. Sp. z o.o.....

W wyniku dokonanej kontroli stwierdzono, co następuje:

Na działkach nr ewid. 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 obręb Promnik, gm. Strawczyn realizowana jest inwestycja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę znak: B-II.6740.88.7.2013 z dnia 4 lutego 2014 r. wydanego przez Starostę Kieleckiego, udzielonego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51. Zamiar rozpoczęcia inwestycji został zgłoszony przez inwestora w PINB w Kielcach w dniu 4.04.2014 r. Plac budowy został przekazany przez inwestora wykonawcy w dniu 12.04.2014r. Inwestycja realizowana jest pod nadzorem kierownika budowy Jarosława Ambrożego, nr upr. KL – 436/94, KL – 74/94 i inspektorów nadzoru inwestorskiego: Wojciecha Freja, nr upr. NrGT-/83861/4/78, Romualda Błatego, nr upr. 194/72/Kt, oraz Bogusława Baradzieja nr upr. UAN-VIII-7342/119/94. Realizowane obiekty zostały wytyczone przez geodetę uprawnionego Wojciecha Ciopińskiego nr upr. 21896 i zgodnie z jego pisemnym oświadczeniem złożonym podczas kontroli, w trakcie budowy dokonuje on pomiarów sprawdzających realizowanych obiektów i nie stwierdził przy tym niezgodności w stosunku do projektów budowlanych.

W dniu kontroli stwierdzono w realizacji n/w obiekty:

1. - droga tymczasowa technologiczna /docelowo awaryjna droga pożarowa/ - wytyczona w dniu 7.05.2014 r. - wykonana z płyt prefabrykowanych o szerokości 7.5 m, zrealizowana: od zjazdu z drogi gminnej do obiektu nr 11,
2. ozn. 01 - Budynek Administracyjno-Biurowy – wytyczony w dniu 27.05.2014r., budynek II kondygnacyjny murowany z pustaków ceramicznych z trzpieniami żelbetowymi, niepodpiwniczony, stropy Teriva, budowa jest na etapie realizacji stropu Teriva II kondygnacji
3. ozn. 21 – Zaplecze Techniczno – Socjalne, budynek wytyczony w dniu 17.07.2014 r., jest to budynek II kondygnacyjny murowany z pustaków ceramicznych z trzpieniami żelbetowymi, niepodpiwniczony, stropy Teriva, budowa na etapie wykonanego stropu nad II kondygnacją
4. ozn. 08 – Stacja Kompostowania Dynamicznego



- ozn. 08d - Stacja Serwisowania Przerzucarki
obiekty wytyczone w dniu 9.07.2014 r., budowa na etapie realizacji robót ziemnych i chudych betonów pod fundamenty
5. ozn. 19a - Zespół GWC dla obiektu 01
ozn. 19b - Zespół GWC dla obiektu 21
obiekty wytyczone w dniu 5.05.2014 r., - obiekty zrealizowane
ozn. 18 - Zespół GWC Nr 1
obiekt wytyczony w dniu 5.05.2014 r., budowa na etapie zrealizowanych wykopów i układania rur
6. ozn. 27 - Magazyn Kompostu - obiekt wytyczony w dniu 2.06.2014 r., budowa na etapie ustawionej konstrukcji żelbetowej słupów i belek oczepowych, oraz wykonanej żelbetowej ściany oddzielenia z obiektem ozn. 11, przygotowywane podłoże pod posadzkę
7. ozn. 11 - Magazyn Surowców Recyklingu - Papier/Karton - obiekt wytyczony w dniu 12.06.2014r., budowa na etapie zrealizowanych ścianek żelbetowych do pełnej wysokości, bez posadzki
8. ozn. 12 - Stacja Demontażu Odpadów Budowlanych - obiekt wytyczony w dniu 7.07.2014 r., budowa na etapie wykonanych ścianek żelbetowych do pełnej wysokości, bez posadzki
9. ozn. 14 - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych
ozn. 15 - Magazyn Odpadów ze Zdarzeń Losowych
obiekty wytyczone w dniu 4.07.2014 r., i ich budowa jest na etapie zrealizowanych ścianek żelbetowych do pełnej wysokości, bez posadzki
10. ozn. 23 - Punkt Ewidencyjny SO - Promnik / waga z kontenerem obsługi/ - wytyczony w dniu 24.06.2014r., budowa na etapie wykonanych fundamentów wagi oraz płyty pod kontener obsługi
11. ozn. 24 - Budynek Garażowy Kompaktorów - wytyczony w dniu 17.06.2014 r., jest na etapie wykonanych ścianek żelbetowych do pełnej wysokości, bez posadzki
12. ozn. 31 - Magazyn odpadów selektywnie zbieranych - wytyczony w dniu 17.06.2014 r., jest na etapie zrealizowanych ścianek żelbetowych do pełnej wysokości oraz posadzki
13. ozn. 26.1 - Obiekt typu namiotowego
ozn. 26.2 - Obiekt typu namiotowego
wytyczone w dniu 23.04.2014 r., konstrukcja stalowa osłonięta poszyciem z tworzywa PCV - obiekty zrealizowane. Wewnątrz namiotów znajduje się instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów /MBP/ składająca się z mobilnych maszyn i urządzeń technicznych: w ob. 26.2 - znajdują się bębnowe sita Doppstadt SM 620 Profil E - szt. 2 oraz separator frakcji metalowej, w ob. 26.1 - znajduje się prasa belująca UPAMAT 100 V 5 oraz owijkarka bel GÖWEIL G - 3010Q. Na placu przed obiektami ustawione są kompostery bębnowe EKOBUK K-16 - 2 szt.
14. ozn. 26.3 - Boks/Zasiek
ozn. 26.4 - Boks/Zasiek
wytyczone w dniu 23.04.2014r., wykonane z prefabrykowanych ścianek oporowych, zadaszenie stalowa jednospadowa konstrukcja dachu pokryta blachą - budowa zakończona.
15. ozn. 26.5 - Tymczasowy magazyn frakcji grubej - wytyczony w dniu 23.04.2014 r., plac wykonany z płyt prefabrykowanych - bud. zakończona.
- W treści zatwierdzonego projektu budowlanego obiekty: ozn. 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 i 26.5 stanowią Magazyn Paliwa Alternatywnego wykorzystywany w czasie budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów jako Zakres 1 inwestycji - do likwidacji /przeniesienia, po zakończeniu budowy Zakresu 2, z docelowym ich wykorzystaniem jako obiekty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ozn. 30a, 30b, 09a i 09b.
- W stosunku do obiektów z pozycji 13, 14 i 15 - kierownik budowy okazał inwentaryzację geodezyjną wykonawczą tych obiektów sporządzoną w dniu 12.05.2014 r. przez geodetę uprawnionego Wojciecha Ciopińskiego potwierdzającą, że ich usytuowanie jest zgodne z



realizowanym projektem budowlanym.

Z zapisów dokonanych w dzienniku budowy nr 403, dokonanych przez kierownika budowy wynika, że w dniu 28.04.2014 r. rozpoczęto roboty związane z przeniesieniem tymczasowych obiektów ozn. 26.1, 26.2, 26.3 i 26.4, a w dniu 12.05.2014 r. roboty związane z ustawieniem w/w obiektów w aktualnej lokalizacji zostały zakończone i odebrane w tym samym dniu zapisem dokonany w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas kontroli kierownik budowy okazał: pozwolenie na budowę, projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę oraz dzienniki budowy dla obiektów będących w trakcie realizacji prowadzone na bieżąco zawierające chronologiczne zapisy, zgodne ze stanem zaawansowania poszczególnych obiektów. Odnośnie rozpoczęcia robót budowlano – montażowych związanych z budową poszczególnych obiektów dzienniki budowy zawierają zapisy:

- dziennik bud. nr 404 - rozpoczęcie robót bud. - mont. w dniu 12 maja 2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/
- dziennik bud. nr 409 – rozpoczęcie robót bud. - mont. w dniu 23.04.2014r. /przystąpienie do robót ziemnych/
- dziennik bud. nr 410 - rozpoczęcie robót bud. - mont. w dniu 23.04.2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/
- dziennik bud. nr 411 rozpoczęcie robót bud. - mont z pierwszym wpisem z dnia 2.06.2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/
- dziennik bud. nr 416 rozpoczęcie robót bud. - mont. z pierwszym wpisem z dnia 16.06.2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/
- dziennik bud. nr 420 rozpoczęcie robót bud. - mont. z pierwszym wpisem z dnia 17.06.2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/
- dziennik bud. nr 406 rozpoczęcie robót bud. - mont. z pierwszym wpisem z dnia 11.06.2014r. /przystąpienie do rob. ziemnych/.

W celu rozstrzygnięcia wątpliwości zgłaszanych w odwołaniu od decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących terminu rozpoczęcia budowy, kierownik budowy okazał kontrolującym zdjęcia dokumentujące teren inwestycji sporządzone w dniu 4.04.2014 r., tj. bezpośrednio po dacie zakończenia postępowania odwoławczego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz dodatkowo dokumentację fotograficzną wykonaną w dniach 14 – 17. 04.2014 r. tj. bezpośrednio po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Na zdjęciach fotograficznych z dnia 4.04.2014 r. widoczne jest ogrodzenie terenu inwestycji oraz obiekty tymczasowego zaplecza budowy, nie widać na terenie budowy obiektów będących w budowie. Tak samo zdjęcia z dni 14-16.04.2014 r. potwierdzają, że na terenie budowy nie ma obiektów będących w trakcie realizacji, a jedynie obiekty kolidujące z kontrolowaną inwestycją, wskazane do rozbiórki w projekcie budowlanym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Zamiar rozbiórki tych obiektów Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach zgłosiło w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 24.01.2014 r. na które organ nie wniósł sprzeciwu, i część z tych obiektów została już rozebrana.

Po zapoznaniu się z dokumentami budowy kontrolujący przeprowadzili kontrolę obiektów będących w trakcie budowy oraz wybudowanych i w ramach tej kontroli nie stwierdzono istotnych odstępstw od zatwierdzonych projektów budowlanych stanowiących załączniki do pozwolenia na budowę jak również naruszenia przepisów obowiązujących w trakcie realizacji robót budowlanych.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Osoby obecne przy kontroli, pouczone o wymienionych na wstępie i wynikających z art. 81 c ust. 1 Prawa budowlanego uprawnieniach organów nadzoru budowlanego oraz po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, złożyły następujące wyjaśnienia:

Pan Sławomir Wnuk oświadcza, że do jego obowiązków służbowych jako kierownika JRP i pracownika P.G.O. Sp z o.o. jest załatwianie wszelkich spraw związanych z przedmiotową inwestycją. Przed rozpoczęciem kontrolowanej budowy P.G.O. Sp. z o.o. jako inwestor zgłosiło w dniu 20.08.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach zamiar ustawienia na działce nr ewid. 683/2 w msc. Promnik /aktualnie teren budowy/ - czterech tymczasowych obiektów budowlanych tj.: dwóch tymczasowych namiotów technologicznych i dwóch tymczasowych boksów magazynowych nie połączonych na trwale z gruntem i w stosunku do tego zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu. W treści zgłoszenia wskazano, że obiekty te zostaną przeniesione w inne miejsce do dnia 16.12.2013 r. W terminie wskazanym w zgłoszeniu obiekty te zostały zdemontowane, o czym inwestor poinformował Starostwo Powiatowe w Kielcach. Po zdemontowaniu wszystkich czterech w/w obiektów zostały one ustawione w nowej lokalizacji na działce nr ewid. 683/2 w II połowie grudnia 2013 r. z przeznaczeniem jako tymczasowe obiekty zaplecza budowy II etapu wysypiska odpadów komunalnych w Promniku /budowa II kwatery wysypiska/ realizowanej na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę znak: BiGM-7351/32/99 z dnia 28.06.1999 r. wydanej przez Urząd Gminy w Strawczynie dla Gminy Kielce, przeniesionej decyzją Starosty Kieleckiego znak: B.II.7351-88-3/2004 z dnia 15.06.2004 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. Powyższy fakt znajduje odzwierciedlenie wpisem w dzienniku budowy nr 21/02, tom II prowadzonym dla tej inwestycji, dokonany w dniu 30.12.2013 r. przez kierownika budowy. Ustawienie tych obiektów w ramach zaplecza budowy II etapu wysypiska odpadów komunalnych podyktowane było koniecznością zabezpieczenia na okres zimowy wyposażenia znajdującego się w obiektach wysypiska odpadów przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów jako kolidujących z budową, i w związku z tym przeznaczonych do rozbiórki i aktualnie w większości rozebranych. W międzyczasie zakupiono dodatkowe obiekty kontenerowe które przejęły przeznaczenie 2 obiektów namiotowych oraz 2 zadaszonych boksów co umożliwiło w dniu 28.04.2014 r. rozpoczęcie ich demontażu, a w dniu 12.05.2014 r. zakończono ich ustawianie w miejscu określonym w pozwoleniu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Następnie w obiektach namiotowych ustawiono urządzenia techniczne i maszyny stanowiące instalację mechaniczną – biologicznego przetwarzania odpadów, bowiem takie przeznaczenie tych obiektów w I etapie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przewiduje projekt budowlany inwestycji. Ustosunkowując się do wydatków poniesionych w ramach realizowanego przedsięwzięcia do kwietnia 2014 r., które według P.I.G. „EKOROZWÓJ” w Warszawie miały świadczyć o wcześniejszym rozpoczęciu inwestycji wyjaśniam, iż nie dotyczyły one zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Środki finansowe zostały w tym okresie wydatkowane przez inwestora na zakup specjalistycznego sprzętu oraz dokonanie zaliczek na zamówienia specjalistycznych urządzeń technicznych niezbędnych do uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. W okresie od podpisania umowy z Wykonawcą (Mostostal W-wa SA) do dnia kontroli na roboty budowlane Inwestor wydatkował ok. 4 mln zł (netto). Pozostała część środków tj. ok. 63 mln zł stanowiła finansowanie dostaw specjalistycznych maszyn i urządzeń, nie podlegających rygorom Prawa budowlanego; pierwsza partia maszyn i urządzeń została już dostarczona a kolejne będą dostarczane w roku 2014 i 2015.

27



POIS.02.01.00-001/09 - BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA M.KIELCE I POW. KIELECKIEGO W PROMNIKU K/KIELC

Na stronie w wierszach skreślono/ wpisano *) wyrazy:

Na stronie w wierszach skreślono/ wpisano ^{*)} wyrazy:

Na stronie w wierszach skreślono/ wpisano *) wyrazy:

Protokół wraz z załącznikami okazano i odczytano ich treść obecnym przy kontroli po czym złożono podpisy według kolejności uwidocznionej na stronie 1 protokołu:

- obecni przy kontroli Kierownik IRP kontrolujący:

1).....mgr inż. Sławomir Wnuk INSPEKTOR NADZORU

2) inż. Włodzisław Frej

4) Kierownik Zespołu Budów

1) protokół:
Nadzoru Budowlanego
kontrolujący
mgr inż. Edward Zgier
2) INSPEKTOR NADZORU
3) BUDOWLANEGO
4) mgr inż. Edward Zygierski
udr. bud. WBP-II-K-8386/RA/93

Odmówili podpisania / nie podpisali *)

.....
protokołu:.....
.....z powodu.....

Odmówili podpisania/ nie podpisali *)

.....z powodu

Załączniki:

^{*)} niepotrzebne skreślić

Das ist Spondylita Kardine Kopfleserho-Karceid

KAMEROWNIA

Karolina Kopijkowska-Harczuk
25-437 Kielce, Os. Na Stoku 69/8

tel. 609-809-270
NIP 657-244-31-15, REGON 260295130